

Diese Checkliste hilft Ihnen, bei der Arbeit an Ihrem Projekt den Überblick zu behalten und neben den reinen Aufbauschritten die wichtigsten Punkte bei ihrer Umsetzung zu beachten.

Lesen Sie daher diese Liste vorab durch. Tipp: Dokumentieren Sie die einzelnen Bauschritte Ihres Projektes - zum Beispiel die später nicht mehr sichtbaren Unterkonstruktionen - fotografisch und machen Sie sich Notizen.

- Baurechtliche und örtliche Vorschriften wurden bei der Planung berücksichtigt, Anzeige- und/oder Genehmigungspflichten wurden beachtet
- Montageanleitung wurde erhalten und durchgelesen (den aktuellen Stand finden Sie unter traumgarten.de)
- Sachkundige von anderen Gewerken wurden in die Planung mit einbezogen
- Ware wurde geprüft und korrekt zwischengelagert
- Fachgerechter Untergrund mit Gefälle von min. 4% (vom Gebäude wegführend) wurde erstellt
- Richtung und Abstand der Unterkonstruktion wurde angepasst
- Zusätzliche Unterkonstruktion für Sonder-Bereiche wurde berücksichtigt
- Unterkonstruktion wurde fixiert und für Versteifung wurde gesorgt
- Bereiche zwischen der Unterkonstruktion wurden nicht verfüllt /für eine ausreichende Unterlüftung wurde gesorgt
- Für eine fachgerechte Entwässerung ober- und unterhalb der Nutzungsfläche wurde gesorgt
- Gefälle von min. 2% in Dielenlänge wurde eingehalten
- Dielen wurden in der Länge, nach Optik vorsortiert
- Dielen-Abschnitt wurde aufbewahrt und Chargennummer notiert
- Schraubverbindungen wurden vorgebohrt
- Mindestabstände zu festen Bauteilen wurden eingehalten
- Ausdehnungsregeln wurden beachtet
- Für die Montage wurde die empfohlene max./min. Temperatur berücksichtigt
- Die passenden Drehmomente bei der Befestigung wurden eingehalten



Tag der ersten Grundreinigung _____ Tag der Fertigstellung _____

Für den Auftraggeber _____ Für den Auftragnehmer _____

