

**Cette liste de contrôle** vous permet, lors de la réalisation de votre projet, de conserver une vue d'ensemble des étapes de construction encore à réaliser ou déjà réalisés. Nous vous recommandons pour cette raison de lire cette liste avant de commencer les travaux. Conseil: Documentez les étapes de construction - ex: les lambourdes qui ne seront plus visibles à la fin des travaux - à l'aide de photos et de prises de notes.

- La notice de montage a été reçue et lue entièrement (la version la plus actuelle est disponible sur [traumgarten.fr](http://traumgarten.fr))
- Des experts des autres corps de métier ont été consultés lors de la réalisation du plan
- La marchandise a été contrôlée et stockée de façon adéquate
- Les réglementations de la construction et les directives locales ont été pris en compte dans la planification, la notification et/ou les exigences d'approbation ont été respectées
- Un sol approprié avec une inclinaison de min. 4% (en partant du bâtiment) a été préparé pour recevoir le lambourrage
- L'orientation et la distance entre les lambourdes ont été respectés
- Un lambourrage renforcé a été effectué aux endroits particuliers nécessaires
- Les lambourdes ont été fixées et montées de façon à éviter leur déformation
- Les espaces entre les lambourdes n'ont pas été remplis / une aération suffisante est assurée
- Un drainage approprié sur et sous la surface d'utilisation a été mis en place
- Une inclinaison de min. 2% dans le sens des lames a été respectée
- Les lames ont été triées pour être posées avec une optique harmonieuse
- Les restes de coupe des lames ont été conservés et le lot de production a été noté
- Les trous de vis des connexions ont été pré-perçés
- Les règles de dilatation ont été respectées
- Les distances minimum par rapport à des constructions fixes ont été respectées
- Pour le montage, les températures min./max. recommandées ont été respectées
- Les couples de serrage pour la fixation ont été respectés



Date du premier nettoyage \_\_\_\_\_ Date de la fin des travaux \_\_\_\_\_

Pour l'acheteur \_\_\_\_\_ Pour le vendeur \_\_\_\_\_



# PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION



Projet de construction \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_

Vendeur \_\_\_\_\_

Contrat/Commande \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Début des travaux \_\_\_\_\_

Fin des travaux \_\_\_\_\_

## PARTICIPANTS

Réception complète, date \_\_\_\_\_

Réception partielle, date \_\_\_\_\_

Pour l'acheteur \_\_\_\_\_

Pour le vendeur \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

## CONSTATATION DE DÉFAUTS/ACTIVITÉS RESTANTES/RÉSERVES

Pas de défaut visible

Défaits selon annexe No: \_\_\_\_\_

Activités restantes selon annexe No: \_\_\_\_\_

Réserves selon annexe No: \_\_\_\_\_

Objections selon annexe No: \_\_\_\_\_

## DOCUMENTS

Aucun document remis

Documents remis indiqués dans annexe No: \_\_\_\_\_

## DÉCLARATION DE L'ACHETEUR *(Cette réception ne remplace ni un certificat de contrôle des travaux, ni une validation par des services officiels nécessaires)*

La prestation est acceptée

La prestation n'est pas acceptée en raison de défauts importants

## DÉCLARATION DU VENDEUR *(Cette réception ne remplace ni un certificat de contrôle des travaux, ni une validation par des services officiels nécessaires)*

Un accord n'a pu être trouvé pour les points décrits dans l'annexe No: \_\_\_\_\_

Lieu, date \_\_\_\_\_

Pour l'acheteur \_\_\_\_\_

Pour le vendeur \_\_\_\_\_

# ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION



Annexe No: \_\_\_\_\_ au procès-verbal du \_\_\_\_\_

Projet de construction \_\_\_\_\_

## DÉFAUTS \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ Les défauts sont à éliminer immédiatement, au plus tard d'ici le \_\_\_\_\_.

## ACITIVITÉS RESTANTES \_\_\_\_\_

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ Les activités restantes sont à réaliser immédiatement, au plus tard d'ici le \_\_\_\_\_.

## DOCUMENTS REMIS \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## RÉSERVES DE L'ACHETEUR \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## OBJECTIONS DU VENDEUR \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Lieu, date \_\_\_\_\_

Pour l'acheteur \_\_\_\_\_

Pour le vendeur \_\_\_\_\_