

Cette liste de contrôle vous permet, lors de la réalisation de votre projet, de conserver une vue d'ensemble des étapes de construction encore à réaliser ou déjà réalisés. Nous vous recommandons pour cette raison de lire cette liste avant de commencer les travaux. Conseil: Documentez les étapes de construction - ex: les lambourdes qui ne seront plus visibles à la fin des travaux - à l'aide de photos et de prises de notes.

- La notice de montage a été reçue et lue entièrement (la version la plus actuelle est disponible sur traumgarten.de/fr).
- Des experts des autres corps de métier ont été consultés lors de la réalisation du plan.
- La marchandise a été contrôlée et stockée de façon adéquate
- Un sol approprié avec une inclinaison de min. 4% (en partant du bâtiment) a été préparé pour recevoir le lambourrage.
- L'orientation et la distance entre les lambourdes ont été respectés.
- Un lambourrage renforcé a été effectué aux endroits particuliers nécessaires.
- Les lambourdes ont été fixées et montées de façon à éviter leur déformation.
- Les espaces entre les lambourdes n'ont pas été remplis / une aération suffisante est assurée.
- Un drainage approprié sur et sous la surface d'utilisation a été mis en place.
- Une inclinaison de min. 2% dans le sens des lames a été respectée.
- Les lames ont été triées pour être posées avec une optique harmonieuse.
- Les restes de coupe des lames ont été conservés et le lot de production a été noté.
- Les trous de vis des connexions ont été pré-perçés.
- Les règles de dilatation ont été respectées
- Les distances minimum par rapport à des constructions fixes ont été respectées.
- Pour le montage, les températures min./max. recommandées ont été respectées.
- Les couples de serrage pour la fixation ont été respectés.



Date du premier nettoyage _____ Date de la fin des travaux _____

Pour l'acheteur _____ Pour le vendeur _____

